

## Спецификация товара

Общая площадь дома 70 м2.

Общая сумма 3 530 000 руб.

Этажность 1

Кол-во комнат 5

Кол-во санузлов 2

Внешняя отделка:

- Комбинированная: горизонтальная имитация бруса хвоя (сорт АВ, ширина 140 мм, толщина 16 мм) +
- металлический профилированный лист с отбойной окраской.

Внутренняя отделка:

- Стены: горизонтальная имитация бруса (сорт АВ).
- Потолок: вагонка штиль хвойных пород дерева (сорт АВ).

Качественные двери:

- Входная дверь: алюминиевый профиль — 90 мм с замком,
- двухкамерным стеклопакетом и тройным остеклением.
- Межкомнатные двери: белые, ламинированные, с ручкой и фурнитурой.

Полы в доме:

- Основание — фанера влагостойкая, ламинат/линолеум на выбор.

Панорамные окна:

- Пятикамерный ПВХ профиль 70 мм с тройным остеклением и двухкамерным стеклопакетом.

Внешняя покраска:

- Финская краска Fintex (покраска на 2 слоя). Цвет возможен любой на выбор заказчика.

Электропроводка:

- Электрощит с УЗО и автоматами Schneider.
- Скрытая электропроводка внутри стен с применением кабелей ВВГнг (1,5–2,5 мм) и защитной гофры.
- Интерьерные бра, светодиодные и фасадные светильники, розетки, переключатели света.

Силовой каркас:

- Силовой каркас из доски камерной сушки, обработанный огнебиозащитой.

Утепление дома:

- Минеральная вата, пароизоляционные, ветроукрывные и защитные материалы KNAUF.
- Толщина утепления стен — 100 мм, пол и потолок — 150 мм.

- Кровля и крыша: Металлический профилированный лист с отбойной окраской

Фундамент: винтовые сваи стальные диаметром 77х2000мм

Наименование	кол-во	ед. ИЗМ	цена	итого
Сваи 89, оголовок 150*150 длина 2,5м	30	шт	5750	172500
Доставка	1		5000	5000
<b>Основание пола</b>				
Пакетный Брус из доски 50*150*6000	36	шт	800	28800
Доска 50*150*6000	26	шт	800	20800
ОСП 22 (1250*2500)	26	шт	2378	61828
Доска 22*150*6000 (2 сорт)	18	шт	260	4680
Мембрана Изобокс AS 75м2	2	шт	6355	12710
Утеплитель Кнауф Инсулейшн (16шт)	18	упак	2370	42660
Пароизоляция 200мкр Технониколь (3*100)	1		12478	12478
Контр брус 22*50*3000	48	шт	60	2880
Труба 110	2	шт	600	1200
Труба 50	3	шт	250	750
Сетка от грызунов	85	м2	127	10795
Рубероид	1	шт	500	500
Болты для крепления свай 8*60	112	шт	40	4480
Шайба м6	112	шт	10	1120
Гвозди 90мм	1	кор	3500	3500
Гвозди 50мм	1	кор	3500	3500
Итого Основание				212681
Доставка	1	рейс	10000	10000
Монтаж ростверка из досок елочкой	72	м.п.	500	36000
Монтаж перекрытия, утепление, пленки, обрешетки, ОСП	74	м2	2200	162800
Итого общее				421481
<b>Стены</b>				
Доска 50*150*6000	44	шт	800	35200
Доска 50*100*6000	36	шт	550	19800
Доска укосина 22*150*6000 1 сорт	10	шт	400	4000
Мембрана Изобокс AS 75м2	1	шт	6355	6355
Пароизоляция 200мкр Технониколь (3*100)		шт	12478	0
Скотч Vetonit	12	шт	986	11832
Утеплитель Кнауф Инсулейшн	31	упак	2370	73470
Контр брус 20*40*3000	156	шт	90	14040
Доска 22*100*6000	46		260	

Скобы для степлера 53/10	15	шт	70	1050
Гвозди 90мм	1	кор	3500	3500
Гвозди 50мм	1	кор	3500	3500
Итого материал:				172747
Доставка	1	рейс	10000	10000
Изготовление-Монтаж стен, утепление, пленки, обрешетки	97,5	м2	1900	185250
Итого общее				367997
<b>Верхняя обвязка/стропильная система</b>				
Доска 50*200*6000		шт	1100	0
Пароизоляция 200мкр Технониколь (3*100)	1	шт	12478	12478
Утеплитель Кнауф Инсулейшн	23	упак	2370	54510
Брус 22*50*3000	36	шт	60	2160
Доска 50*150*6000		шт	800	0
Доска 22*100*6000 (2сорт)	57	шт	180	10260
Мембрана Изобокс AS 75м2	1	шт	6355	6355
Деревянные фермы на мзп пластинах заводские (13шт)	1	к-т	158000	158000
Саморезы разные	5000	шт	2	10000
Итого материал				253763
Доставка	2		10000	10000
Монтаж перекрытия, утепление, пленки, обрешетки	74	м2	2000	148000
Изготовление стропильной фермы и монтаж		м2	1500	0
Итого общее				411763
<b>Кровля, Фасад</b>				
Профнастил С21R 0,45 Drap TX RAL 9005 черный	218	м2	792	172656
Планка капельник 0,45 Drap TX RAL 9005 черный	10	шт	361	3610
Планка конька плоского 150*150Drap TX RAL 9005 черный	5	шт	640	3200
Уплотнитель (поролон) 20x40 (2м)	24	шт		0
Ветровой угол	8	шт	550	4400
Угол 100*100*3250 Drap TX RAL 9005 черный	4		550	2200
Доборы на обрамление кон и дверей	1	к-т	8500	8500
Саморез кровельный Daхmer 4,8x35 Drap TX RAL 9005 черный	1000	шт	2,8	2800
Саморез ПШ 4,2x16 (1000шт) шлиц PH2Drap TX RAL 9005 черный	1000	шт	1	1000

Итого материал				198366
Доставка	1		10000	10000
Монтаж профлиста	218		600	130800
Монтаж конька капельника, ветровой планки	1		14800	14800
Итого общее				339166
<b>Внутренняя обшивка имитация бруса</b>				
Имитация под брус 16*135*6000	198	шт	540	106920
Имитация под брус 16*135*5000	38	шт	450	17100
Имитация под брус 16*135*4000	228	шт	360	82080
Плинтус дер 30 3м	20	шт	200	4000
Угол дер 45	22	шт	250	5500
Скобы под нейлер 35мм	3	кор	2000	6000
Пропитка для дерева Dufa Wood 9л	4	шт	7000	28000
Итого материал				249600
Монтаж обшивки	260	м2	880	228800
Покраска в 2 слоя	260	м2	400	104000
Доставка				5000
Итого общее				587400
<b>Напольное покрытие</b>				
Теплый пол	32	м2	1320	42240
Терморегулятор	9	шт	700	6300
подложка 1,5мм	70	м2	190	13300
Кварцвинил	70	м2	2000	140000
плинтус	76	м.п.	115	8740
Итого материал				210580
Монтаж теплого пола	32	м2	960	30720
Монтаж кварцвинила, подложки	70	м2	670	46900
Монтаж плинтуса	76	м.п.	430	32680
Общее по работе				110300
Доставка				5000
Итого общее				325880
<b>Готовые изделия</b>				
Входная группа (порого алюминий, стекло до пола)	1	шт	47450	47450
Межкомнатная дверь (в одно стекло матовое 4мм )	6	шт	20000	120000
Окна	8	шт	20000	160000
Обрамление окно и дверей мет наличкой		шт		

Душевая кабина	1	шт	40000	40000
Раковина	1	шт	7700	7700
Тумба под раковину	1	шт	18000	18000
Унитаз	1	шт	10000	10000
сифон для раковины	1	шт	350	350
Сифон для душевой	1		200	200
Разводка ПП труб	1		20000	20000
Итого материал				423700
Монтаж	15		1500	22500
Доставка				5000
<b>Электрика</b>				
Розетка	14	шт	500	7000
Выкл	8	шт	500	4000
Светильник	12	шт	2000	24000
Кабель ВВгнГ 3*2,5	200	м	108	21600
Кабель ВВгнГ 3*1,5	200	м	65	13000
Гофра серая Д20 100м	4	м	1878	7512
Распредкоробка 100*100*55	8	шт	140	1120
Щит распределительный 36	1	шт	3291	3291
Автомат выкл С16А Dekraft	14	шт	292	4088
Автомат выкл С10А Dekraft	8		318	2544
Автомат ВА-103 ЗР С32	1	шт	1278	1278
Автомат ВА-103 ЗР С25	1	шт	1188	1188
Итого материал				90621
Электромонтаж	1		90000	90000
Доставка				5874
Итого работа				1233250
Итого материал				1984558
Доставка				32126
Итого всего				3249934

Доступная среда:

1	<u>Поручень опорный, откидной</u>	10 395	2	2790
2	<u>Поручень опорный для санузла</u>	9 999	2	19998
3	Поручень опорный для ванны	9 690	2	19380
4	<u>Поручень опорный</u>	6 705	10	67000
5	<u>Поручень опорный</u>	8 670	2	17340
6	Пандус	88 042	1	88 042
7	Универсальный травмобезопасный	2 300	6	13800
8	Пиктограммы	2 000	2	4000
9	кнопка вызова	1600	2	3200
10	Сиденье откидное для душа	16 285	2	32516
11	мнемосхема	6000	2	12000
				280066
				3 530 000

### 1. Адреса и реквизиты сторон

<p align="center"><b>Поставщик:</b></p> <p><b>ООО«Фирма«Факел»</b>  ИНН: 1215084556  КПП: 121501001  ОГРН: 1021200778389  Расчётный счёт: 40702810511090004572  Банк:ФИЛИАЛ «Центральный»  Банк ВТБ (ПАО)  БИК: 044525411  Кор. счёт: 30101810145250000411  Юридический адрес: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Садовая, д. 11, тел./факс (8362)63-44-79</p>	<p align="center"><b>Покупатель:</b></p> <p><b>Индивидуальный Предприниматель</b>  *****  ОГРНИП *****  ИНН *****  БИК *****  к/сч *****  р/сч *****  Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО в г.Москве  420061, респ.Татарстан, г.Казань, проезд Юнуса Ахметзянова 3А, 152  тел. 8*****</p>
---	--